

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400.00	400.00	386.08	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	386.08	——	97%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决舍利塔外侧砖石文物的脱落、开裂等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。			《避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护项目计划书》于2020年10月9日通过国家文物局立项（文物保函【2020】965号）。方案于2023年2月20日，通过河北省文物局审批（冀文物发【2023】44号）。施工单位已进场，正在进行脚手架及施工围挡的搭设工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	≥570平方米	10平方米试验面积	10.00	10.00	该项目已按23年计划完成监测试验工作，试验面积10平方米。
产出指标	质量指标	工程质量符合达到现行国家验收标准合格等级	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程实施周期	=3年	1	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=1511.98万元	386.08	10.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	91%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	93%	10.00	8.00	
总分					100.00	94.70	