

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	391.97	391.97	391.23	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	391.97	391.97	391.23	——	100%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	将避暑山庄、外八庙、避暑山庄博物馆、承德博物馆、铁塔至高点全部信号点位监控系统统一接入升级后的监控指挥中心，实现统一管理、统一调度、统一指挥。			完成了年度目标，将避暑山庄、外八庙、避暑山庄博物馆、承德博物馆、铁塔至高点全部信号点位监控系统统一接入升级后的景区安全监控平台，实现了统一管理。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	信息化系统建设任务完成率(%)	=100%	100%	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程竣工及时率(%)	≥90%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	控制在批复概算内	≤391.97	391.23	12.00	12.00	
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	=100%	100%	12.00	12.00	
效益指标	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	设施设备运行正常	设施设备运行正常	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	