

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家避暑山庄石质文物保护二期			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	202.00	202.00	91.44	10.00	45%	7.00
	其中：当年财政拨款	202.00	202.00	91.44	——	45%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容1			避暑山庄石质文物保护二期项目包含了永佑寺碑（两座）、避暑山庄后序碑、永佑寺舍利塔碑、登高碑、林下戏题碑、丽正门前石狮保护修缮。2021年9月5日开工；2022年9月10日完工，9月26日完成四方验收，已通过省局技术验收。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60%	63%	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	工程质量	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=24月	24	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=502万元	91.44	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	1	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	95%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	93%	10.00	9.00	
总分					100.00	91.00	