

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500.00	500.00	1.04	10.00	0%	2.00
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	1.04	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。			目前已完成唐卡、壁画的病害调查和修复分析工作。变更设计方案于2022年9月16日通过省局审核（冀文物发【2022】356号），该项目变更设计方案已通过省局审核，现已完成预算评审，已完成意向公示，正在办理招投标手续。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	修复数量	=8幅	2	10.00	6.00	
产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程实施周期	=5年	3年	10.00	7.00	
产出指标	成本指标	工程造价	=1986.58万元	1.04	10.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	使文物的历史信息和历史价值得以更好的延续和展示	≥90%	94%	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	提高佛画像的保存状况	≥90%	92%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10.00	9.00	
总分					100.00	75.00	