

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	350.00	350.00	344.04	10.00	98%	9.50
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	344.04	——	98%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。			已完成钟楼、鼓楼、慧力殿、圣因殿、东门殿、通梵门、南门殿、北门殿彩画保护修复，正在进行试验报告深化及完善工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施修缮有清代油饰彩画古建筑的数量	≥7个	7	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程实施周期	=4年	2年	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=1651.23万元	344.04	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	修复油饰彩画	≥90%	91%	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	92%	10.00	9.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	94%	10.00	9.00	
总分					100.00	93.50	