

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.96	11.96	8.87	10.00	74%	8.00
	其中：当年财政拨款	11.96	11.96	8.87	——	74%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	将地下式水泵房中的消防泵和潜水泵更换为自灌式吸水泵，更加符合规范要求，且维修方便减少安全隐患。拆除原有潜水泵、稳压泵系统，新建地下式水泵房。安装自灌式吸水泵、稳压泵、气压罐。水泵房内配置相应的照明及消防报警设备。			已完成四方验收工作和财政评审工作			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保护范围占地	=44867.65平方米	=44867.65平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	无线液位智能采集系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	无线压力智能采集系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建地下式消防水泵房	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防泵系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	稳压系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	环境控制系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防综合管理预警系统平台	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	采购设备质量验收	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	消防第三方质量检测	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	1阶段	已完工	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施周期	按后期招投标定	已完工	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	建设工程费用	=181万	未超过建设工程费用	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	消防意识带动性	增加社会人群对文物消防安全 的保护意识	增加社会人群对文物消防安全 的保护意识	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	文物安全风险报警	增加设备稳定性，提高火灾扑 灭效率	增加设备稳定性，提高火灾扑 灭效率	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	强制节能程度	=100%	=100%	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	系统持续更新程度	=5年	=5年	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是	是	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	建成程度是否经济性	一次性投入使用	一次性投入使用	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	地方经济带动	消除安全隐患， 更好发挥宣传教 育、旅游功能， 推进地方经济发 展。	消除安全隐患， 更好发挥宣传教 育、旅游功能， 推进地方经济发 展。	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	建成预期实现效果	≥95%	≥95%	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	满意、一般、不满意	满意	满意	2.00	2.00	
总分					100.00	98.00	