

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	351.00	351.00	232.08	10.00	66%	7.00
	其中：当年财政拨款	351.00	351.00	232.08	——	66%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容1			已完成底部正中八角形塔心柱及八组彩塑浮雕佛像的保护修复，目前已完成总工程的80%。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60%	62%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=36月	24个月	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=611万元	232.08	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	1	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	91%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	10.00	9.00	
总分					100.00	92.00	