

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59.37	59.37	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	59.37	59.37	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			已完成底部正中八角形塔心柱及八组彩塑浮雕佛像的保护修复，目前已完成总工程的80%。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60%	62%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=36月	24个月	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=611万元	0	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	93%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	10.00	9.00	
总分					100.00	77.00	